

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : El Haouaria

Période(trimestre) : Janvier/ Février/Mars2022

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

(Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période.

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

c)

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement				Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autofinancement	Prêt		conception	travaux	exploitation
1	Aménagement V(2016)	450MD	284.454 MD			184.454	100				X
2	E.public(2016	130MD	103MD			103MD SUB					X
3	Aménagement V(2017)	81MD	95.223 MD	81MD		14.22 MD					X
4	Aménag Local Adminis	42MD	40.847MD	40.847MD							X
5	Aménag Station de Transp	122MD	87.438MD	87.438MD							X
6	Ralentisseur	58MD	32.750MD	32.750MD							X
7	Parc	250MD	349MD	81MD		268MD					X
8	E.public(2019)	200MD	-	200MD							X
9	Aménagement V	241MD	-	73MD	128MD	40MD					X
10	E.public(2020)	621MD	-	221MD	400MD				X		
11	Eau potable	50 MD				50MD			X		

d) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

e) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
						-					-

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	Non		
1	AménagementV(2016)		X		X		X	Non	-
2	E.public(2016		X		X		X		
3	Aménagement V(2017)		X		X		X		
4	Aménag Local Adminis		X		X		X		
5	Aménag Station de Transp		X		X		X		
6	Ralentisseur		X		X		X		
7	Entret.Parc		X		X		X		
8	E.public(2019)		X		X		X		
9	Aménagement V		X		X		X		

Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune :El Haouaria Nom du point focal:Bel Hadj Fraj Habiba Trimestre : Janvier /Février /Mars 2022	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	55
Résumé synthétique du type de plaintes :	Urbanisme-FONCIER
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	55
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	55

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	0
Résumé synthétique du type de plaintes :	0
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	0
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	0

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

f) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

g) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses